

**SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL DOCE
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día veintisiete de junio de dos mil doce, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en Periférico Sur número cuatro mil ciento veinticuatro, segundo piso, Colonia Ex Hacienda de Anzaldo, Delegación Política Álvaro Obregón, Código Postal cero diez noventa, se reunieron quienes integran el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral, a efecto de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio dos mil doce.

Asistieron, el **Biol. Armando Contreras León**, Director de Recursos Materiales y Servicios, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité; el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, Subdirector de Administración Inmobiliaria, en su calidad de Secretario Técnico; la **Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido**, Directora de Seguimiento y Evaluación de Programas, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en su carácter de Vocal Suplente; el **Lic. Francisco Javier Zárate Ponce**, Director de Normatividad e Incorporación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, en su carácter de Vocal Suplente; la **Lic. Clara Escalante Hernández**, Coordinadora de Administración y Gestión, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en su carácter de Vocal Suplente; la **Lic. Fabiola Navarro Luna**, Directora de Normatividad y Contratos en su carácter de asesora y representante de la Dirección Jurídica; así como el **Mtro. Fernando Flores Macías**, Director de Evaluación y Normatividad en su carácter de asesor y representante de la Contraloría General.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del día.
3. Presentación y, en su caso, aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, el celebrada el día 30 de mayo de 2012.
4. Presentación del informe relativo al Proyecto de Dictamen para la compra de un inmueble para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León.
5. Presentación del informe de la reprogramación de los recursos presupuestados para el ejercicio 2012, en el Capítulo 6000 "Inversión Pública".
6. Presentación del informe sobre los avances de las obras de los edificios sede de las Juntas Locales Ejecutivas en los estados de Baja California Sur, Guanajuato e Hidalgo.
7. Presentación del informe de las actividades del Subcomité de Revisión de Convocatorias de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral en el presente ejercicio.
8. Asuntos generales.

1. LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM:

En desahogo del punto número uno del orden del día, se tomó lista de asistencia de los presentes (se anexa lista de asistencia con nombre y firma).



Suplente del Presidente del Comité:

Biól. Armando Contreras León
Director de Recursos Materiales y Servicios

Secretario Técnico del Comité:

Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez
Subdirector de Administración Inmobiliaria

Vocales:

Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido
Representante de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Lic. Francisco Javier Zárate Ponce
Representante de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Lic. Clara Escalante Hernández
Representante de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores

Asesores:

Lic. Fabiola Navarro Luna
Directora de Normatividad y Contratos en su carácter de Asesor y Representante de la Dirección Jurídica

Mtro. Fernando Flores Macías
Director de Evaluación y Normatividad y Representante de la Contraloría General

Una vez registrada la asistencia, el Suplente del Presidente del Comité, **Biól. Armando Contreras León**, brindó la bienvenida a los asistentes a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y solicitó se le indique la existencia de quórum legal para llevar a cabo la reunión.

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, Secretario Técnico del Comité expresó la existencia de quórum legal para el inicio y desarrollo la reunión del Comité.

2.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

En desahogo del punto dos el **Biól. Armando Contreras León**, solicitó al **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, poner a consideración del Comité el orden del día.

Acto seguido el **Arq. Luis Fidel Azcoytia** dio lectura a cada uno de los siete puntos incluidos en el orden del día, ante los integrantes del Comité presentes, añadiendo que el séptimo punto corresponde a asuntos generales

En uso de la palabra, la **Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido** comentó que de acuerdo a la propuesta realizada por la Dirección Jurídica, aquellos puntos cuya documentación se circula de manera previa, no se tratarán en el rubro de los asuntos generales, en cambio los asuntos cuya materia no se conoce con antelación o se solicite tratar durante la reunión, se incluirán invariablemente en asuntos generales, motivo por el cual solicitó que el informe de las actividades del Subcomité se establezca como punto siete y a los asuntos generales se le confiera el punto ocho, sobretodo por considerar que el informe de referencia, es un asunto importante que necesariamente debe presentarse para su revisión, aún y cuando el Subcomité no haya sesionado.

En relación con este mismo asunto, el **Mtro. Fernando Flores Macías** solicitó se incluya en asuntos generales, el informe relativo a los avances en la implementación de los cursos de capacitación en materia de obra pública y la actualización del Reglamento de la materia, tomando en cuenta que el

proceso electoral ya va a terminar y se tendrá si no menos trabajo sí menos presión para poder llevarlos a cabo.

A lo anterior, el **Biól. Armando Contreras León**, comentó que de acuerdo a los comentarios vertidos, el orden del día se modificará de la siguiente manera: el punto siete corresponderá al informe sobre las actividades del Subcomité de Revisión de Convocatorias y el punto ocho a los Asuntos Generales, en cuyo apartado se incluirán los temas relacionados con la capacitación en materia de obra pública y la actualización del Reglamento de la materia.

Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** preguntó a los integrantes presentes del Comité si existe algún otro comentario sobre este asunto y al no haberlo, solicitó al **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, tomar la votación para la aprobación del orden del día, considerando los comentarios emitidos. Acto seguido y a pregunta expresa, los asistentes manifestaron su aprobación por unanimidad y tomaron el acuerdo siguiente:

ACUERDO COPSRM SO 06/01/12
Quiénes integran el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobaron por unanimidad el Orden del Día, considerando las observaciones y solicitudes emitidas.

3.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, EL CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2012:

Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** comentó que como tercer punto en el orden del día, se presenta para aprobación del Comité, el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2012, por lo que el punto queda a consideración de este Comité.


Tomando la palabra, la **Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido** solicitó que en la foja que tiene número de folio 10 y referida a su intervención, se sustituya la "Y" mayúscula por una "y" minúscula ya que se dice: "*Dirección Jurídica Y Contraloría General*".

Asimismo solicitó modificar lo que se establece en el punto tres, segundo párrafo de su participación, en donde se dice: "ya que en su opinión en ese momento aún no se aprobaba el acta", por la expresión: "ya que en ese momento aún no se encontraba presente en la sesión", puesto que su asistencia y participación fue a partir del sexto punto de dicha sesión.

Atento a lo anterior, el **Biól. Armando Contreras**, agradeció los comentarios y preguntó a los asistentes si existe algún otro comentario y al no haberlo, solicitó al **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** someter a votación de los integrantes del Comité, la aprobación del acta de la Quinta Sesión Ordinaria, incluyendo las observaciones emitidas por la **Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido**. Acto seguido y a pregunta expresa, los asistentes manifestaron su aprobación por unanimidad y tomaron el acuerdo siguiente:

ACUERDO COPSRM SO 06/02/12
Quiénes integran el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas aprobaron por unanimidad el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de mayo de 2012, considerando las observaciones expresadas.

4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO DE DICTAMEN PARA LA COMPRA DE UN INMUEBLE PARA LA JUNTA LOCA EJECUTIVA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN:



Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** comentó que el siguiente punto en el orden del día, corresponde al informe relativo al proyecto de adquisición de un terreno para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León; solicitando al **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** presentar a consideración del Comité la información correspondiente.

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** informó que la Junta Local del Estado de Nuevo León, solicitó recursos económicos para llevar a cabo un Proyecto Ejecutivo y realizar trabajos de construcción y adecuación en los espacios de dicha Junta Local Ejecutiva, con un importe total de cuatro millones y medio de pesos.

Posteriormente, continuó informando el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, al visitar las instalaciones de la Junta Local en el estado de Nuevo León, se pudo observar las deficientes condiciones en que se encontraban los espacios del inmueble, sin espacios para iluminación ni ventilación debido a que la superficie del inmueble es menor a la que se requiere, con apenas 14 metros de ancho por 162 metros de largo; sin salidas adecuadas de emergencia, ya que la única que existe desemboca en la plaza de una escuela, además de que no cuenta con espacios para estacionamiento de vehículos, tal y como se aprecia en fotografías incluidas en el informe que se presenta. Se tiene, además el problema de las filtraciones de agua pluvial, debido al mal estado y antigüedad de la estructura y techumbre del inmueble, la cual tendrá unos cien años de haberla construido.

Por lo que de acuerdo a la revisión física realizada al inmueble, siguió informando el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, se informó al Vocal Ejecutivo que bajo estas circunstancias resultaba imposible la autorización de recursos para adecuar el inmueble, proponiéndole en cambio dos opciones; la primera, que buscara la forma y circunstancia para que el Gobierno Estatal donara un predio al Instituto, para construir un edificio adecuado a la Junta Local Ejecutiva; y la segunda, ver la posibilidad de comprar el predio colindante que actualmente funciona como escuela particular, ya que con esto la superficie total del inmueble se incrementaría en un cien por ciento, al tener 28 metros de ancho por 162 de largo, en la cual se crearían espacios adecuados y suficientes.


De las dos opciones antes mencionadas, prosigue el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, la que está resultando viable es la segunda, ya que como resultado de las acciones implementadas por la Junta Local Ejecutiva, ya se conoce el precio del inmueble y el interés del propietario por venderlo, así como el importe del avalúo dictaminado por el INDAABIN que es de casi \$14,000,000.00, lo que abre la posibilidad a que el Instituto pueda adquirirlo; por tal razón se presenta este proyecto de dictamen, mediante el cual se podrán solicitar los recursos necesarios para adquirir el inmueble, para posteriormente proyectar y construir un edificio para alojar a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, tal y como puede observarse en la planta arquitectónica del anteproyecto incluido en el informe.

En uso de la palabra, la **Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido** preguntó que si eso significa que el predio donde actualmente se instala la Junta local Ejecutiva ¿es propiedad del IFE?

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** respondió que en efecto, el predio que actualmente ocupa la Junta Local Ejecutiva es propiedad del Instituto y se ubica en el centro de la Ciudad de Monterrey, por tal razón el Vocal Ejecutivo considera más conveniente adquirir el predio colindante que cambiarse de ubicación física.

Tomando la palabra, el **Lic. Francisco Javier Zárate Ponce** preguntó que sí el nuevo proyecto incluiría un estacionamiento y algunas otras áreas.

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** contestó que sí, que al tener una superficie mayor, se podrá contar con un estacionamiento amplio y suficiente, así como mejorar y ampliar la Sala de Consejo actual, las oficinas, almacenes y bodegas, tomando en cuenta que en el caso del estacionamiento, los proyectos de las Juntas que actualmente se construyen, contemplan alrededor de 80 cajones de estacionamiento; además el inmueble tendría acceso en ambos extremos, ya colinda con dos vialidades.



Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** preguntó a los integrantes del Comité presentes si existe algún otro comentario y al no haberlo, mencionó que con esta presentación el Comité se da por informado del proyecto de dictamen para la adquisición de un inmueble para la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, solicitando al **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, presentar el siguiente punto del orden del día.

5.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO 2012, EN EL CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA":

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, presentó como quinto punto del orden del día, el correspondiente a la reprogramación de los recursos presupuestados para realizar trabajos de adecuación y modernización en el Conjunto Tlalpan durante el ejercicio 2012, en el Capítulo 6000 "Inversión Pública".

Ya que como se recordará, continuó el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, en el presente ejercicio, se tiene autorizados en el Capítulo 6000 recursos para realizar obra pública, con el objeto de modernizar los inmuebles e instalaciones del Conjunto Tlalpan, incluyendo entre otros trabajos, la escalera de emergencia del edificio "C"; los servicios sanitarios, las rampas de acceso para personas discapacitadas, la infraestructura eléctrica de los edificios en particular y del Conjunto Tlalpan en general, así como la adquisición de los equipos UPS para la Sala del Consejo, los transformadores y las plantas de emergencia.

Estos trabajos previamente programados en este ejercicio, siguió informando el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, fueron aplazados con el objeto de no interferir o poner en riesgo el Proceso Electoral Federal 2011-2012; sin embargo, se considera que a partir del segundo semestre todos estos trabajos se iniciarán y concluirán en este ejercicio, tomado en cuenta que se han adelantando algunas actividades, como la cotización y compra de los equipos y accesorios que necesariamente deben sustituirse debido a su deterioro o porque requieran actualizaciones.


Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** preguntó a los integrantes del Comité presentes si existe algún otro comentario sobre el asunto presentado y al no haberlo, comentó que con esta presentación el Comité se da por informado de la reprogramación de los trabajos de obra pública, los cuales se habían programado realizar durante el primer semestre del presente ejercicio, solicitando al **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, pasar al siguiente punto del orden del día.

6.- PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, GUANAJUATO E HIDALGO:

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** comentó que como sexto punto del orden del día, se presenta a este Comité el informe sobre los avances de las obras que realiza el Instituto actualmente en los estados de **Baja California Sur, Guanajuato e Hidalgo**, mediante la exposición gráfica de las actividades realizadas hasta el momento.

Los trabajos de construcción del edificio para la **Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur**, que se realizan en la Ciudad de La Paz, se desarrollan conforme a lo programado y el importe total contratado no ha sufrido ningún incremento. En este periodo la obra presenta un **avance real del 40.63 por ciento**, contra de un **avance programado del 36.95 por ciento**. Asimismo, informó que los avances financieros reales y programados son del orden de \$22,254,713.12 y \$20,248,384.91 respectivamente.

Como información adicional, comentó que personal de la Contraloría General del Instituto visitó recientemente el sitio de la obra, realizando un recorrido y revisando toda la documentación técnica y administrativa existente en la obra, como son las bitácoras, el proyecto, los informes, avances de obra



y programas de ejecución y cuyo resultado fue satisfactorio, ya que comentaron que los trabajos se ejecutan en el tiempo y la forma previamente establecido.

En relación a la obra que se construye en la Ciudad de **Guanajuato, Estado de Guanajuato**, informó el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, el avance real de los trabajos es del **32.93 por ciento**, que comparado **34.02 por ciento** del avance programado previamente establecido, se indica un pequeño desfase de alrededor del 2 por ciento, debido al retraso en el suministro del acero para la fabricación de la estructura, ya que se tiene que trasladar desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De igual forma informó, que los avances financieros reales y programados para el periodo, son de \$17,107,268.90 y \$17,677,739.54 respectivamente. En relación a las pláticas que se sostienen con el Gobierno estatal, derivadas de la solicitud para que dicha entidad le done al Instituto el predio colindante de la obra, informó que siguen abiertas y por buen camino, razón por la cual no se ha construido esa sección de la barda perimetral que colinda con este predio.

Finalmente en lo que respecta a la obra que se realiza en la Ciudad de **Pachuca, estado de Hidalgo**, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** informó que a pesar de que esta se inició un mes posterior a las otras dos, la obra actualmente presenta un **1.57 por ciento** por arriba del avance previamente programado del **27.31 por ciento**, ya que el avance físico real de la obra en el periodo, es de **28.88 por ciento**, y que de seguir con esta tendencia, los trabajos se concluirán antes de la fecha programada en el contrato. De igual forma comentó que los avances financieros establecen para el programado \$13,891,262.84 y para el real \$14,687,740.85.

En uso de la palabra, el **Lic. Francisco Javier Zárate Ponce** preguntó si la estructura se transporta de Monterrey o de Culiacán.

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** comentó que las placas de acero se envían de Monterrey y la habilitación se realiza en Culiacán, Sinaloa en el caso de La Paz y Guanajuato y en Tulancingo en el caso de Pachuca.

Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** preguntó a los integrantes del Comité presentes, si existe algún otro comentario sobre el informe presentado y al no haberlo, mencionó que con esta presentación el Comité se da por informado de los avances de las obras que actualmente realiza el Instituto, en **Baja California Sur, Guanajuato e Hidalgo**, expresando a continuación que séptimo punto en el orden del día, corresponde al informe sobre las actividades del Subcomité de Revisión de Convocatorias de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral.

7.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ DE REVISIÓN DE CONVOCATORIAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL PRESENTE EJERCICIO:

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** explicó que hasta la fecha el Subcomité de Revisión de Convocatorias no ha sesionado, en virtud de que tal y como ya se mencionó, los procesos licitatorios programados en el ejercicio, se llevarán a cabo una vez que concluya el Proceso Electoral Federal en curso, y de los cuales ya se tienen adelantos en cuanto a la elaboración de las convocatorias, alcances y los términos de referencia, documentación necesaria para realizar dichos procesos licitatorios, sobre todo tomando en cuenta que todos estos trabajos se adjudicarán a través de licitaciones públicas.

En uso de la palabra, el **Lic. Francisco Javier Zárate Ponce** preguntó que cuales de las licitaciones se consideran la de mayor relevancia.

En respuesta a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** comentó que son varias, entre las cuales se encuentra la construcción e instalación de la escalera de emergencia del tercer nivel del edificio "C", ya que su presupuesto es del orden de los 4 millones y medio de pesos, incluyendo la albañilería; en igual caso se encuentran la compra y cambio de los transformadores, plantas de emergencia y UPS, es decir todo lo que son equipos y accesorios, pero los trabajos de mayor

volumen y costo son los correspondientes a la modernización de toda la infraestructura eléctrica del Conjunto Tlalpan.

Asimismo, continúa el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, se considera urgente implementar el mejoramiento del acceso vehicular al Conjunto Tlalpan, ya que actualmente para poder entrar si se circula por la lateral del periférico, los vehículos deben girar 90 grados y hacer alto total para la revisión que hace el personal de seguridad, acción que obliga a dejar medio vehículo estorbando la circulación, con el peligro latente de ocasionar un accidente mayor, motivo por el cual se proyecta remeter algunos metros la reja de seguridad, con el objeto de que los vehículos puedan entrar completamente a un espacio amplio y confinado, en el que el personal de seguridad realice las revisiones que correspondan, trabajos que igualmente se adjudicarán mediante licitación pública. Otro de los proyectos importantes que se tiene contemplado realizar, es la construcción de un inmueble que contenga la Macro sala y espacios para estacionamiento, ya que con esto se mejoraría la imagen del Conjunto Tlalpan y se resolverían algunas de las necesidades pendientes hasta la fecha.

Tomando la palabra, la **Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido** comentó sobre este punto, que por lo menos en la documentación que se hizo llegar a los integrantes del Comité, el formato no está firmado, por lo que solicitó sustituirlo por el que incluya la firma correspondiente.

Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** preguntó a los integrantes del Comité presentes si existe algún otro comentario sobre la presentación del punto siete del orden del día y al no haberlo, mencionó que este informe el Comité se da por informado de las actividades del Subcomité de Revisión de Convocatorias, solicitando a continuación se presente el siguiente punto del orden del día, correspondiente a asuntos generales.

8.- ASUNTOS GENERALES:

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez**, comentó que en relación a la solicitud de información por parte del **Mtro. Fernando Flores Macías**, del estado que guarda el programa de capacitación de obra pública, informó que su estructura y contenido se encuentran bastante avanzados y paralelamente se ha venido trabajando en un programa tentativo para su impartición, por lo que considera en algunos días más podrá remitirse a los integrantes de este Comité, para que una vez que se analice y consense su contenido, estar en posibilidad de implementarlo lo antes posible.

En uso de la palabra, el **Mtro. Fernando Flores Macías** preguntó si la adecuación del Reglamento también se estaba considerando.


En respuesta a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** comentó que sí, que igualmente se tiene contemplada la adecuación del Reglamento, sin embargo, es importante mencionar que en este caso, las reformas que se le realicen al Reglamento, repercutirán directamente en los demás documentos normativos que rigen al Instituto en materia de obra pública, razón por la cual la Dirección Ejecutiva de Administración solicitó al Ing. José Luis Nava, analista y experto en normatividad de obra pública, la cotización para analizar, adecuar y reformar no sólo el Reglamento, sino también las Poblalines y los demás Manuales que actualmente rigen al Instituto, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es decir, se realizarán adecuaciones y reformas integrales a toda la normatividad de la materia, para lo cual ya se solicitó la transferencia de recursos para la contratación inmediata de estos servicios.

En uso de la palabra, la **Lic. Fabiola Navarro Luna** expresó que en relación al programa de capacitación en materia de obra pública, considera conveniente que los cursos de capacitación se implementen antes de que se elabore el Programa Anual de Obra Pública, en virtud de que dicho programa anual se relaciona directamente con la planeación de los gastos y que al conocer con más detalle los instrumentos y principios que rigen la materia de obra pública, los integrantes del Comité contarán con mayores elementos de juicio, que le permitirán analizar este programa anual y emitir las observaciones que correspondan. Adicionalmente comentó que desconoce la fecha en que se

elabora el programa de obra pública, pero que según entiende el de adquisiciones se formula en el mes de agosto.

Atento a lo anterior, el **Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez** comentó que el Programa Anual de Obra Pública se formula igualmente en el mes de agosto y a continuación manifestó estar de acuerdo con la propuesta para que la capacitación se implemente antes de esa fecha.


Acto seguido, el **Biól. Armando Contreras León** preguntó a los integrantes del Comité presentes, si existe algún otro comentario sobre la información presentada o algún otro punto que tratar, y al no existir ninguno, agradeció la presencia y participación de los integrantes del Comité, dando por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del 2012 del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Federal Electoral y deseándoles buenas noches.



Biól. Armando Contreras León
Suplente del Presidente del Comité




Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez
Secretario Técnico del Comité




Lic. Clara Escalante Hernández
Vocal Suplente y Representante de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores




Mtra. Maira Melisa Guerra Pulido
Vocal Suplente y Representante de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica



Lic. Francisco Javier Zárate Ponce
Vocal Suplente y Representante de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral



Lic. Fabiola Navarro Luna
Asesora del Comité y Representante de la Dirección Jurídica



Mtro. Fernando Flores Macías
Asesor del Comité y Representante de la Contraloría General